

CODIGO INSTITUCION	7	2	4	7
--------------------	---	---	---	---

Códigos		Denominación	P.M.	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago	
Prog	Obra SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 6
			Proyecto 01			1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	1,520,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE BARRERAS Y BORDELOS EN EL	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	580,000.00
01	0052		IMPERMEACION DE CALLE EN CALLE AMELTA	0		940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
			Proyecto 13			2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
13	0051		CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	0	1	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
TOTAL GENERAL						4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	0.00	4,640,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	4,420,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Página 1 de 1