

JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026



CODIGO INSTITUCION 7121417

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contracto	Costo Total de la Obra	Ejecutado (o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
	Proyecto 03			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	6,150,233.43	6,950,233.43	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	2,225,233.43
01	0051			CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,233.43	6,150,233.43	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	1,425,233.43
	Proyecto 07			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (PPM)	1		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
	Proyecto 03			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	6,150,233.43	6,950,233.43	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	2,225,233.43
17	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS Y SORBULOS (PPM)	1		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
TOTAL GENERAL				2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	6,150,233.43	8,450,233.43	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	3,725,233.43

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República; 2- Comisión de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Ingresos; 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)